

## CONSTRUCCIÓ DEL NOU MERCAT MUNICIPAL D'ABASTAMENTS

En relació a les obres del mercat, a data d'avui tenim executades les següents fases:

- . Desviament de serveis: línies de mitja tensió d'electricitat, soterrament de línies elèctriques aèries i desviament de la xarxa d'aigua.

- . Executades totes les pantalles i els seus tensors, que correspon al perímetre de les plantes soterrani. També està construïda el que s'anomena jàssera de coronació que és la biga que envolta a totes les pantalles i després permetrà ancorar el forjat de la planta baixa.

- . Excavació de terres: amb l'ajut de pous d'extracció d'aigua es regula el nivell freàtic en la parcel·la per tal que l'aigua no impedeixi l'excavació. En la zona de rampa d'accés falta treure encara terres, ja que aquestes ens ajuden a mantenir una rampa perquè els camions puguin entrar i sortir del solar. Però en la resta de la parcel·la només manca un metre d'excavació per arribar a construir la llosa que colmata l'edifici, en la planta -2.

A partir de la construcció d'aquesta llosa de supressió, la resta d'estructura ja s'hi podrà recolzar i veurem la construcció dels diferents forjats.



Febrer 2014